

| ID | Režim úkolu | Název úkolu | Doba trvání | Zahájení | Dokončení | 11.VI 18 | | | | | | | 18.VI 18 | | | | | | | 25.VI 18 | | | | | | | 2.VII 18 | | | | | | | 9.VII 18 | | | | | | | 16.VII 18 | | | | | | | 23.VII 18 | | | | | | | 30.VII 18 | | | | | | | 6.VIII 18 | | | | | | |
|----|-------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|--|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | N | P | Ú | S | Č | P | S |
| 1 | | Oprava MK v obci Nelahozeves | 40 dny | 14.6. 18 | 8.8. 18 | Oprava MK v obci Nelahozeves | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Příčná, Bezejmenná | 32 dny | 14.6. 18 | 27.7. 18 | Příčná, Bezejmenná | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | frézování asf. Vrstev | 1 den | 14.6. 18 | 14.6. 18 | frézování asf. Vrstev 14.6. → 14.6. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | vytrhání obrub | 3 dny | 15.6. 18 | 19.6. 18 | vytrhání obrub 15.6. → 19.6. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | sanace podloží | 11 dny | 20.6. 18 | 4.7. 18 | sanace podloží 20.6. → 4.7. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | obuby | 5 dny | 5.7. 18 | 11.7. 18 | obuby 5.7. → 11.7. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | podkladní vrstva ŠD 0/32 | 5 dny | 12.7. 18 | 18.7. 18 | podkladní vrstva ŠD 0/32 12.7. → 18.7. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | výšková úpravapvrch. Znaků IS | 4 dny | 19.7. 18 | 24.7. 18 | výšková úpravapvrch. Znaků IS 19.7. → 24.7. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | asfaltové vrstvy | 3 dny | 25.7. 18 | 27.7. 18 | asfaltové vrstvy 25.7. → 27.7. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | Na Vinici | 20 dny | 18.6. 18 | 13.7. 18 | Na Vinici | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | frézování asf. Vrstev | 1 den | 18.6. 18 | 18.6. 18 | frézování asf. Vrstev 18.6. → 18.6. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | vytrhání obrub | 2 dny | 19.6. 18 | 20.6. 18 | vytrhání obrub 19.6. → 20.6. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | sanace podloží | 4 dny | 21.6. 18 | 26.6. 18 | sanace podloží 21.6. → 26.6. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | obuby | 5 dny | 27.6. 18 | 3.7. 18 | obuby 27.6. → 3.7. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | podkladní vrstva ŠD 0/32 | 4 dny | 4.7. 18 | 9.7. 18 | podkladní vrstva ŠD 0/32 4.7. → 9.7. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | výšková úpravapvrch. Znaků IS | 2 dny | 10.7. 18 | 11.7. 18 | výšková úpravapvrch. Znaků IS 10.7. → 11.7. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | asfaltové vrstvy | 2 dny | 12.7. 18 | 13.7. 18 | asfaltové vrstvy 12.7. → 13.7. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | U Kapličky | 18 dny | 16.7. 18 | 8.8. 18 | U Kapličky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | frézování asf. Vrstev | 1 den | 16.7. 18 | 16.7. 18 | frézování asf. Vrstev 16.7. → 16.7. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | vytrhání obrub | 2 dny | 17.7. 18 | 18.7. 18 | vytrhání obrub 17.7. → 18.7. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | sanace podloží | 3 dny | 19.7. 18 | 23.7. 18 | sanace podloží 19.7. → 23.7. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | obuby | 4 dny | 24.7. 18 | 27.7. 18 | obuby 24.7. → 27.7. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | podkladní vrstva ŠD 0/32 | 3 dny | 30.7. 18 | 1.8. 18 | podkladní vrstva ŠD 0/32 30.7. → 1.8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | výšková úpravapvrch. Znaků IS | 3 dny | 2.8. 18 | 6.8. 18 | výšková úpravapvrch. Znaků IS 2.8. → 6.8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | asfaltové vrstvy | 2 dny | 7.8. 18 | 8.8. 18 | asfaltové vrstvy 7.8. → 8.8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | Pod Hájem | 5 dny | 1.8. 18 | 7.8. 18 | Pod Hájem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | Sanace podloží | 2 dny | 1.8. 18 | 3.8. 18 | Sanace podloží 1.8. → 3.8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | výšková úpravapvrch. Znaků IS | 2 dny | 3.8. 18 | 7.8. 18 | výšková úpravapvrch. Znaků IS 3.8. → 7.8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | Rec asfaltové vrstvy | 1 den | 7.8. 18 | 7.8. 18 | Rec asfaltové vrstvy 7.8. → 7.8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |